



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 60°/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30^{ης} Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 578/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».

Στην Άρτα, σήμερα την 30^η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων, δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος)
παρών στο Δημ. Κατ |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | παρών στο Δημ. Κατ |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | συμμετείχε δια περιφοράς |
| 7.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | συμμετείχε δια περιφοράς |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την συζήτηση του 19ου και 20^{ου} τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 8^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.»»** έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Στις 22-5-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Φούκα Δημήτριου ΕΔΕ. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 22-11-2020. Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Η καθυστέρηση οφείλεται ότι κατά τους προηγούμενους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, διεκόπησαν οι εργασίες. Ενόψει όμως της χειμερινής περιόδου ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 22-3-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α.-Την παράταση έως στις 22-3-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο **«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»** του αναδόχου Φούκα Δημήτριου ΕΔΕ
 Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 578/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
 Άρτα αυθημερόν
 Με εντολή
 Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης