



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 68^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 627/2020

ΘΕΜΑ: «Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»».

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προτάση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 2^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Έγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: « Στις 3 – 4 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Ιωάννη Κάλλια, εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /4 /2020. Με την αριθ. 245/2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 03-11-2020. Στις 2-11-2020 εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος. Το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και των συνεπειών αυτής σε ολόκληρη τη χώρα, το εργοτάξιο του εν λόγω έργου, υπολειτουργούσε, όπως και όλες οι επιχειρήσεις της χώρας.

Το προσωπικό ήταν μειωμένο και υπήρχαν ελλείψεις στην εύρεση των απαιτούμενων υλικών με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο 97% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/12/2020 για την ολοκλήρωση του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Να δοθεί παράταση έως τις 30/12/2020 για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» στην εταιρεία «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης