



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 13^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 16^{ης} Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 87/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων»».

Στην Άρτα, σήμερα την 16η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 5054/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 2ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής: «Στις 4 – 11 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κου. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Δημητρίου Φούκα ανάδοχου του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 4 /11 /2020. Με την αριθ. 598 /2020 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 4-3-2021.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 99% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Η εκτέλεση του έργου κατά τη συμβατική διάρκειά του, καθυστέρησε :

- λόγω δυσκολίας στην προμήθεια των υλικών (εργοστάσια που υπολειπουργούν) και λόγω μειωμένου προσωπικού στα εργοτάξια, φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν εξ αιτίας της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19,
- λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, παγετός, χιόνι, χαλάζι), φαινόμενα που είναι συνηθισμένα αν σκεφτούμε ότι διανύουμε την εποχή του χειμώνα.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 3 μηνών δηλαδή έως τις 4/6/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά 3 μήνες δηλαδή έως τις 4/6/2021 της εταιρείας του κ. Δημητρίου Φούκα ανάδοχου του έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων» για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 87/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης