



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 13^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 16^{ης} Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 88/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού».»

Στην Άρτα, σήμερα την 16η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 5054/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 3ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού >>>**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής: «Την 3^η του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3^η Ιουλίου 2020.

Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την αρ.238/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/11/2020.

Με την αρ. 527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/2/2021.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς της πόλης, αποκαταστάσεις βλαβών υπόγειων δικτύων και τοποθέτηση νέων πύλλαρ σε υφιστάμενα δίκτυα

- 1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα σημεία αυτής, το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει καταστραφεί.
- 2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- 3) Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και Σκουφά και στους Γεωργουσιούς ,Ροδουγή και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων.
- 4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση και σύνδεσή του με νέο πύλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη
- 5) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- 6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- 7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- 8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- 9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- 10) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Στις 28-1-2021 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 1804 έγγραφο προς το Δήμο Αρταίων όπου ζήτησε έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-5-2021.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 95% του έργου και συγκεκριμένα έχουν γίνει:

- Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό
- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
 - Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου , Ζακαβιέρου, Χ.Τρικούπη, στους Γεωργουσίου και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών
- Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
 - Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Υπολείπεται η διευθέτηση του αξονικού δικτύου στην οδό Γεροστάθη η οποία καθυστέρησε λόγω καιρικών συνθηκών και εργασιών που θα πρέπει να προηγηθούν μετά τη σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η τοποθέτηση των πύλλαρ στον πεζόδρομο Σκουφά και την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως λόγω καθυστερήσεων κοστολόγησης και οδηγιών τοποθέτησης από τη ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης υπολείπονται εργασίες που περιλαμβάνονται σε προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/6/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την παράταση της προθεσμίας μέχρι και τις 3/6/2021 της εταιρείας Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ανάδοχου του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού » για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης