



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 29°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7ης Ιουνίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης: 221/2021

ΘΕΜΑ

«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 έργα πρόληψης νέων (β' φάση)»

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 12171/3-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | » |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |
| 8.- Καλλώνης Ευστράτιος | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας

Ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και νόμιμα κλήθηκε

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε το κατεπείγον αυτής.

Ο κ. Πρόεδρος για το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 έργα πρόληψης νέων (β' φάση) »** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ πρωτ. 7577 /16-4-2021 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-8-2021.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρεται:

Στις 15 - 3 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργίου Μπαλαούρα εκπρόσωπου της ανάδοχο εταιρείας του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 15 /3 /2020.

Με την αριθ. 58 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-5-2020.

Με την αριθ. 322 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-9-2020

Με την αριθ. 491 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2020

Με την αριθ. 13 /2021 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-4-2021

Στις 16-4-2021 με την αριθμ πρωτ. 7577 αίτησή του, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-8-2021.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Τα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους πρώτους μήνες του έτος 2021, σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες που επιβλήθηκαν λόγω κορωνοϊού COVID-19 στην περιοχή μας το ίδιο διάστημα, (παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ιικό φορτίο κόκκινη περιοχή), δεν επέτρεψαν την κατασκευή και την ολοκλήρωση του ασφαλικού τάπητα και συνεπώς την αποπεράτωση του έργου.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 30/8/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ,το Ν. 4623/19 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το άρθρο 266 παρ.9 και την περ.β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ,τις διατάξεις των Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 3852/10 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 έργα πρόληψης νέων (β' φάση) » και εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου έως 30-8-2021.

Β.-Αναθέτει και εξουσιοδοτεί για κάθε παραπέρα ενέργεια τον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 221/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις