

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 35°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 12ης Ιουλίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 267/2021****ΘΕΜΑ****«Έγκριση παράτασης του έργου  
«Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο  
γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»**

Στην Άρτα, σήμερα την 12η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 15194Οικ/8-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης        | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           | μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         | »          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος               | »          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος               | »          |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | »          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |   |
|---|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)             |
| 2.- Κοσμάς Ηλίας                                  |
| 3.- Καλλώνης Ευστράτιος                           |
| οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις. Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 4<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση παράτασης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»»** έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 23-03-2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 22-07-2021.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες κατασκευής για τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα και την κατασκευή αύλακα για την διευθέτηση ομβρίων

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορά την πανδημία του COVID-19. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση τόσο στην προμήθεια των υλικών του έργου, όσο και στην κατασκευή του. Επίσης κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 22-10- 2021 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 τις διατάξεις των Ν. 4623/19, ν.3852/2010,& Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Υπηρεσίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.-** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών έως**

22-07-2021 προκειμένου να περατωθεί το έργο.

**B.-**Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 267/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
  
Θόδωρος Ντέμσις