

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 48°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 346/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου»

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και δια περιφοράς για τα υπόλοιπα μέλη ύστερα από την 19503/9-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος Δια Ζώσης
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος Δια Ζώσης
- 4.- Λιόντος Νικόλαος Δια Ζώσης
- 5.- Σφήκας Δημήτριος Δια Ζώσης
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία (τηλ/κά)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
  - 2) Κοσμάς Ηλίας
  - 3) Καλλώνης Ευστράτιος
- Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τεσσάρων (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 11<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου»»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής την αριθμ. 17-5-2021 αίτησης της εταιρείας **«ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ»** για παράταση συμβατικής προθεσμίας του παραπάνω έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 27-12-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Ιωάννη Κάλλια, εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 27/12 /2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο 98% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Με την αριθ. 36 /2021 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-6-2021.

Στις 17-5-2021 ο ανάδοχος με αίτησή του ζητεί παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών.

Η αποπεράτωση του έργου δεν κατέστη δυνατό να γίνει στην παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία αφού :

- Λόγω καθυστέρησης μεταφοράς καλωδίων που βρίσκονται στην πρόσοψη από τη ΔΕΗ, καθυστέρησε και η κατασκευή του στεγάστρου της πρόσοψης, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν πιο πίσω όλες οι εργασίες του έργου ( κουφώματα κ.λ.π).
- λόγω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τις συνέπιες αυτού σε ολόκληρη τη χώρα, το εργοτάξιο του εν λόγω έργου υπολείπεται, όπως και όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις **30/10/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Ν.3852/10 τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 και την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας **«ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ»** για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, μέχρι έως τις 30/10/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 346/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσις