

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 48°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 342/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα»

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και δια περιφοράς για τα υπόλοιπα μέλη ύστερα από την 19503/9-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Δια Ζώσης |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | Δια Ζώσης |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | Δια Ζώσης |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | Δια Ζώσης |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | (τηλ/κά) |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τεσσάρων (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 7^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής την αριθμ. 18557/27-8-2021 αίτησης της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου» και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 13 - 8 -2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του ανάδοχος «Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Γιαννιώτικη Γενική Κατασκευαστική » και Δ.Τ. «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ », Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 28 /8 /2021.

Η μελέτη περιλάμβανε την κατεδάφιση κτίσματος στην Δημοτική ενότητα Αρταίων εντός σχεδίου πόλεως επί των οδών Μανωλλιάσης και Ν. Πλαστήρα το οποίο έχει κριθεί από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας Δόμησης ως επικινδύνως ετοιμόρροπο. Οι εργασίες που απαιτούνταν ήταν, καθαίρεση της παλαιάς κεραμοσκεπούς στέγης, καθαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών αναδομών από αργολιθοδομή, μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Οι εργασίες αυτές έπρεπε να γίνουν με πολύ προσοχή διότι το κτίσμα ήταν εντός αστικού ιστού.

Το εν λόγω έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95% περίπου του συνόλου των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών. Απομένουν εργασίες καθαρισμού του χώρου και καθαιρέσεως της τοιχοποιίας περίφραξης του οικοπέδου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 28/10/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Ν.3852/10 τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα» και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, μέχρι έως τις 28/10/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 342/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις