

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 52°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης:368 /2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20762/23-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος τηλεφωνικά
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος τηλεφωνικά
- 4.- Λιόντος Νικόλαος τηλεφωνικά
- 5.- Σφήκας Δημήτριος τηλεφωνικά
- 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) τηλεφωνικά
- 7.- Καλλώνης Ευστράτιος τηλεφωνικά

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε για την συζήτηση πέντε (5) εκτός ημερησίας διάταξης και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
 - 2) Κοσμάς Ηλίας
- Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ. Πρόεδρος για το 5^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Ασφαλοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής την από 8-7-2021 αίτηση της αναδόχου **εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ** του παραπάνω έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 21 - 12 - 2020 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Ασφαλοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και της ανάδοχου εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.». Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 21-8-2021.

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση, μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Ειδικότερα σε κάποια χρονικά διαστήματα που τα μέτρα ήταν πολύ αυστηρά οι επιχειρήσεις και τα εργοτάξια ολόκληρης της χώρας υπολειμματούσαν, το προσωπικό ήταν μειωμένο και υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις στην εύρεση των απαιτούμενων υλικών. Αυτά είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 85% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσθε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου κατά τεσσάρεις (4) μήνες ήτοι ημερομηνία περαίωσης στις **21/12/2021**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της υπηρεσίας και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή ψήφισε κατά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ αναδόχου του έργου: Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως 21/12/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:368 / 2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις