

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 386/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραμάτων για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου»

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | δια ζώσης |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | δια ζώσης |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | δια ζώσης |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | δια ζώσης |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου»** έθεσε υπόψη την αίτηση του αναδόχου του έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 23-03-2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις 22-07-2021. Με την αριθ. 267/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε παράταση έως τις 22-10-2021.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες την τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα του γηπέδου.

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορά την πανδημία του COVID-19. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών του έργου (Συνημμένα το δελτίο παραγγελίας από 24-5-21).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 22-12- 2021 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου: **Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως **22/12/2021** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 386/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσις