



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 387/2021

ΘΕΜΑ

«Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου»

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | δια ζώσης |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | δια ζώσης |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | δια ζώσης |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | δια ζώσης |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου**» έθεσε υπόψη την αίτηση της αναδόχου επιχείρησης του παραπάνω έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

- Την 3^η του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3^η Ιουλίου 2020.
- Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
- Με την αρ.238/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/11/2020.
- Με την αρ. 527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/2/2021.
- Με την αρ.88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/6/2021.
- Με την 239/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/8/2021.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς της πόλης, αποκαταστάσεις βλαβών υπόγειων δικτύων και τοποθέτηση νέων πίλλαρ σε υφιστάμενα δίκτυα

- 1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα σημεία αυτής, το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει καταστραφεί.
- 2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- 3) Τοποθέτηση νέων πίλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και Σκουφά και στους Γεωργουσιούς , Ροδαυγή και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων.
- 4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση και σύνδεσή του με νέο πίλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη
- 5) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- 6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- 7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.

- 8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- 9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- 10) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Με την αρ. πρωτ. 16466/26-7-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε **παράταση του έργου μέχρι και τις 3/10/2021** η οποία εκ παραδρομής δεν τέθηκε ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και δεν λήφθηκε αντίστοιχη απόφαση έγκρισης .

Στις 24-9-2021 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 20851 έγγραφο προς το Δήμο Αρταίων όπου ζήτησε έγκριση χορήγησης **παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-12-2021.**

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 98% του έργου και συγκεκριμένα έχουν γίνει:

- Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό
- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου , Ζακαβιέρου, Χ.Τρικούπη, στους Γεωργουσούς και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών
- Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες
- Διευθέτηση αξονικού δικτύου στη Γεροστάθη
- Αποκατάσταση δικτύων στην Περιφερειακή οδό
- Τοποθέτηση των πύλλαρ στον πεζόδρομο Σκουφά και την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Συμπληρωματική Σύμβαση τα οποία εγκρίθηκαν και από την Οικονομική Επιτροπή, απομένει η χρηματοδότηση και η σύναψη της Συμπληρωματικής σύμβασης και η ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

α) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι 3/10/2021

β) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/12/2021 (βάσει της αρ.πρωτ. 20851/24-9-2021 αίτησης του αναδόχου και της παρούσας εισήγησης)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου μέχρι 3/10/2021 και μέχρι και τις 3/12/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας ως εξής:

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 387/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις