

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 402/2021****ΘΕΜΑ****«Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπιση  
ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν  
από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο -  
Δεκέμβριο 2017»**

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης        | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           | δια ζώσης  |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         | δια ζώσης  |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος               | δια ζώσης  |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος               | δια ζώσης  |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |  |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη              |
| 2) Κοσμάς Ηλίας                                  |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος                           |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2017»** έθεσε υπόψη την αίτηση του αναδόχου του έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 19-12-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Τάσιου Αναστάσιου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 19-12-2019. Με τις αρ. 519/2019, 204/2020 και 658/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως τις 19-10-2021.

Με την αρ. πρωτ. 17095/25-8-2020 απόφαση έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω μη εξόφλησης των εντολών πληρωμών. Με την αρ. πρωτ. 28903/17-12-2020 απόφαση έγινε η συνέχιση των εργασιών λόγω εξόφλησης των εντολών πληρωμών. Για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών και 22 ημερών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο αποφάσεων, σύμφωνα με άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/16, δικαιούνται ισόποση παράταση.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 29 θέσεις έναντι των 30 που προβλεπόταν στην μελέτη και έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν το υπόλοιπο 10 % της εργολαβίας.

Με την αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως τις 19-04-2022, λόγω της προβληματικής χρηματοδότησης του έργου και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που δυσχέραναν την πρόοδο των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 19-04-2022 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του Τάσιου Αναστάσιου αναδόχου του έργου: **Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως 19-04-2022 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 402/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσις