



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 57^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 438/2021

ΘΕΜΑ

«Επί αιτήσεως του Θωμά Χριστιά για
 παράταση προθεσμίας του έργου "Βελτίωση -
 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ
 Γραμμενίτσας»

Στην Άρτα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | « |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Κοσμάς Ηλίας |
| 2) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος. Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση επτά (7) εκτάκτων θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Το 1^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατάθεση προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων» αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη προκειμένου να γίνει εκ νέου η ορθή διαδικασία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **2ο** έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας του έργου "Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Γραμμενίτσας »** έθεσε υπόψη την αίτηση του αναδόχου του έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 12-05-2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Γραμμενίτσας»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Χριστιά Θωμά. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις 12-11-2021.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τσιμεντοστρώσεις στην ΤΚ Γραμμενίτσας.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καθυστέρησε η κατασκευή τσιμεντοστρώσεων ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα του σκυροδέματος και λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή, ύπαρξη αποστραγγιστικών αυλάκων ένθεν και κατείθεν της οδού, που αλλοίωσαν το πλάτος με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 22-03-2022 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του Θωμά Χριστιά αναδόχου του έργου "Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Γραμμενίτσας » και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 22-03-2022 για την ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 438/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις