

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 62^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 487/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών»

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3.- Κοσμάς Ηλίας |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε έξι (6) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4^ο τακτικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραμάτων»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 25985/29-11-2021 αίτηση του Παναγιώτη Μοσχοβίτη και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 23-03-2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραμάτων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις 22-07-2021.

Με την αριθ. 267/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε παράταση έως τις 22-10-2021. Με την αριθ. 386/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε παράταση έως τις 22-12-2021.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες πλήρωσης-συγκόλλησης του συνθετικού τάπητα του γηπέδου, ο οποίος πέραν της συγκόλλησης έχει τοποθετηθεί.

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορά την πανδημία του COVID-19. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών του έργου. Επίσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις εργασίες πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα, αφού οι αναλογίες των υλικών πλήρωσης αλλοιώνονται εξαιτίας των βροχοπτώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 22-03- 2022 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Κάνει δεκτή την αρ. 25985/29-11-2021 αίτηση του αναδόχου Μοσχοβίτη Παναγιώτη και εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας έως τις 22-03- 2022 για την ολοκλήρωση του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 487/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις