



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 12^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9^{ης} Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 81/2021

ΘΕΜΑ: «Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων»»

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 9η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 4662/5-3-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης(Πρόεδρος)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφοροςμέλος
- 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος »
- 4.-Λιόντος Νικόλαος »
- 5.-Σφήκας Δημήτριος »
- 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου »
Βικτωρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1-Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 3ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων»»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής:«

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αριθμός Έργου : 14/2018

ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΕΔΕ

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής :

Σήμερα ..17/02/2021... 18/2/2021 οι:

α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Υ.Κ.Ε.Θ.Α. Α.Α.Σ. ΚΥΡΕ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 29/2021-05/02/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

- α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,
- β. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16, Ν.4412/2016 άρθρο 170
- γ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από την Δ/ντρια της Σοφία Γρύλλια Τοπ/φο Μηχ/κο ΠΕ στις 24 / 12 / 2020.

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου Λάμπρου Γεωργούλα-ΕΔΕ, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

προσωρινά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση				
	Εργασίες προϋπολογισμού				
	1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	22.10.01	276,00	m3: διακόσια εβδομήντα έξι
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδηποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	22.20.01	600,00	m2: εξακόσια
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	m3	5.5.01	15,46	m3: δέκα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m3	5.07	15,46	m3: δέκα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά
5	Προσαύξηση πιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	m	3.12	140,00	m: εκατόν σαράντα
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάτπη	m	Δ-1	877,46	m: οκτακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα έξι εκατοστά
7	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	A-2	28,57	m3: είκοσι οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	B-1	35,13	m3: τριάντα πέντε και δέκα τρία εκατοστά
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	32.02.04	1.060,19	m3: χίλια εξήντα και δέκα εννέα εκατοστά
2	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	31.02.01	129,29	m3: εκατόν είκοσι εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά

1ο ΠΠΟΠ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	38.20.03	2.310,20	kg: δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα και δύο δέκατα
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	38.02	25,00	m2: είκοσι πέντε
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	38.20.02		kg: μηδέν
6	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	m2	73.91		m2: μηδέν
1.3. ΔΙΚΤΥΑ					
1	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	TEM	60.10.85 .01	40,00	Τεμάχιο: σαράντα
2	Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ	TEM	9413.1	3,00	Τεμάχιο: τρία
3	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	m	62.10.41 .01	260,00	m: διακόσια εξήντα
4	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπλοϊκό διατομής 4 X 2,5 mm2	m	8773.5.2	2.500,00	m: δύο χιλιάδες πεντακόσια
5	Σωλήνας καλωδίων Φ50mm	m	9320	25,00	m: είκοσι πέντε
6	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	TEM	9347	6,00	Τεμάχιο: έξι
7	Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ	TEM	9425.1.1	6,00	Τεμάχιο: έξι
8	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ασφάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 63 mm	m	12.38.01 .03	2.500,00	m: δύο χιλιάδες πεντακόσια
9	Δίχτυ επισημάνσης αγωγού ρεύματος	m	9305	2.500,00	m: δύο χιλιάδες πεντακόσια
10	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	m	9340.2	2.500,00	m: δύο χιλιάδες πεντακόσια
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	m	9316.4		m: μηδέν
12	Κυβώπιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	TEM	9350	6,00	Τεμάχιο: έξι
13	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 4mm, ύψους 3μ παραδοσιακού τύπου	TEM	9322.1.4	31,00	Τεμάχιο: τριάντα ένα
14	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής ύψους 4μ.	TEM	9323.1.3		Τεμάχιο: μηδέν
15	Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα led 45-55W	TEM	9361.4	46,00	Τεμάχιο: σαράντα έξι
16	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	TEM	62.10.01 .01	45,00	Τεμάχιο: σαράντα πέντε
17	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	TEM	60.10.40 .03	15,00	Τεμάχιο: δέκα πέντε
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	73.16.02	3.458,55	m2: τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ και πενήντα πέντε εκατοστά
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B-51	210,00	m: διακόσια δέκα
3	Αντικατάσταση σπασμένων πλακών	m2	73.12.05		m2: μηδέν
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	73.11	1.100,00	m2: χίλια εκατό
5	Επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40*40 με ψηφίδα	m2	07316.1	1.194,72	m2: χίλια εκατόν ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά
1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
1	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	kg	22.65.02	1.248,00	kg: χίλια διακόσια σαράντα οκτώ
2	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	64.01.01	1.818,31	kg: χίλια οκτακόσια δέκα οκτώ και τριάντα ένα εκατοστά
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	m2	77.10	37,07	m2: τριάντα επτά και επτά εκατοστά
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	77.55	172,00	m2: εκατόν εβδομήντα δύο
5	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	TEM	B10.1	31,00	Τεμάχιο: τριάντα ένα

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτέλεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
6	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	TEM	B11.9	14,00	Τεμάχιο: δέκα τέσσερα
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	22.20.01	3.531,12	m2: τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα και δώδεκα εκατοστά
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	22.10.01	474,01	m3: τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και ένα εκατοστό
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	m	Δ-1	0,07	m: επτά εκατοστά
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	32.02.04		m3: μηδέν
2	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	38.20.03		kg: μηδέν
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40*40 με ψηφίδα	m2	07316.1	226,77	m2: διακόσια είκοσι έξι και εβδομήντα επτά εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για το έργο συντάχθηκε η 14/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων με προϋπολογισμό:
για εργασίες 382.258,06 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 91.741,94 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 474.000,00 Ευρώ
- Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον Λάμπρο Γεωργούλα-ΕΔΕ με την 482/ 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων με έκπτωση 39,63 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 286.172,76 Ευρώ με ΦΠΑ.
- Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 02 / 04 / 2019 με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 02/12/2019 .Με την Αριθμ. 543/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως 30/06/2020 και με την Αριθμ. 190/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως 31/12/2020 Το έργο τελείωσε την 24 / 12 / 2020 δηλαδή εμπρόθεσμα.
- Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά ο 1ος Α.Π.Ε ο οποίος εγκρίθηκε με την Αριθμ. Αποφ. 358/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Με την Αριθμ. Αποφ. 608/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε
- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
για εργασίες 264.492,93 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 63.478,31 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 327.971,24 Ευρώ με υπέρβαση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.798,48 ευρώ ή ποσοστό 14,61%
- Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
- Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η Επιτροπή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 19-21 ΑΡΤΑ 9/2/2021

Ο ανάδοχος

Οι επιβλέποντες

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΕΔΕ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΡΕ ΚΥΡΩΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19, το Πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων».» και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Έγκρίνει το Πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων».» του οποίου ανάδοχος ήταν ο Λαμπρος Γεωργούλας -ΕΔΕ σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης με το Αθροισμα Παραλαμβανόμενων εργασιών να ανέρχεται στο ποσό των ποσό 327.971,24 € με ΦΠΑ

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης