



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Αριθ. Απόφασης:388/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

**«Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ.
Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής
προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού
Κέντρου σε Παιδικό Σταθμό»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του Ν.4555/2019.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 19. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 21. Αγγέλης Χρήστος |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 22. Σπάκα Χριστίνα |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 23. Σκανδάλης Ευάγγελος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 24. Τσαρακλημάνης Σπύρος |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 9. Σφήκας Δημήτριος | 27. Καραγεωργός Γεώργιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 28. Νταλάκας Δημήτριος |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | 29. Κοσμάς Ηλίας |
| 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 30. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 31. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 14. Γιώτης Χρήστος | 32. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα |
| 15. Μιχάλης Αθανάσιος | 33. Παπακίτσος Στέφανος |
| 16. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 17. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακίων, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17^ο 18^ο 19^ο 20^ο και 21^ο παραβρέθηκε και η κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11^{ου}, 12^{ου} και 14^{ου} τακτικών θεμάτων τα οποία αφορούν:

11^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)

12^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)

14^ο:α) Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»

Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 26ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης « **Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου σε Παιδικό Σταθμό»** » έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 23-7-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-10-2019.

Στις 30-11-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. –Τούμπουρος Π. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 29-11-2018.

Με την αριθ. 668/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-4-2019. Με την αριθ. 261/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-7-2019.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες Η/Μ, μεταλλικές κατασκευές, ολοκλήρωση μόνωσης δώματος, επενδύσεις – επιστρώσεις, ξύλινες κατασκευές, διαμόρφωση αύλειου χώρου.

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω:

Παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις κατά τον περασμένο χειμώνα με αποτέλεσμα, λόγω υγρασίας εντός του κτιρίου και ιδιαίτερα της οροφής του ισογείου να απαιτηθούν εργασίες που αφορούν τη μόνωση του ισογείου του κτιρίου.

Επίσης η κοπή των δέντρων του αύλειου χώρου ήταν απαιτητική και πολλή χρονοβόρα προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια, τόσο για το κτίριο όσο και για τους πεζούς, λόγου του μεγάλου ύψους τους (35m περίπου).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 30-10- 2019 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
επί των καταμετρηθέντων

Α. Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. –Τούμπουρος Π του έργου:
«Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου σε Παιδικό Σταθμό» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-10-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 388/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου
Θόδωρος Ντέμσις*