

Άρτα 25/02/2021

Αριθμός πρωτοκόλλου 4023/2021

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 8^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης 61/2021****ΘΕΜΑ: «Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου****ΑΔΑ:****«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ****ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ».**

Στην Άρτα, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 3672/22-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 4ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ».**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής:

«Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η αποκατάσταση δημοτικής οδού από κατάρρευση παλιού τεχνικού με παράλληλη αντιστήριξη ανάντη,και αποκατάσταση του οδοστρώματος της οδού.

ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου και ΣΑΤΑ. Με την αρ. 11582/15-6-2020 και 6572/30-3-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης βεβαιώνεται η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με Κ.Α.64-7333.001 και Κ.Α.30-7333.014.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων με αρ. 12/2016 και θεωρήθηκε από τη Δ/ντρια.

Η διακήρυξη δημοπράτησης εγκρίθηκε με την αριθμ. 341/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν με ΦΠΑ 170.000,00€.□ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 7-2-2020 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κατσκευαστική Χαρμής & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα και πενήντα πέντε τοις εκατό (43,93%) των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 63/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:Το συμφωνητικό για ποσό 95.313,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 27-7-2020 την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:Προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 4 κεφάλαιο 4 της ΕΣΥ ορίζεται σε οκτώ [8] μήνες , δηλαδή τις 27-3-2021 .

1ο ΠΚΤΜΝΕ

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει τις παρακάτω νέες τιμές που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Οι τιμές των εν λόγω άρθρων είναι αυτές του εννιαίου τιμολογίου.

Συγκεκριμένα:1^{ος} ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Με τον 1^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου , συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της

δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των €76.865,32 και με ΦΠΑ 95.313,00 € όσο και η αρχική σύμβαση□

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ» με τη συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε να ανέρχεται στο ποσό των 95.313,00 € με ΦΠΑ.»

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 61/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης